

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan de Infraestructura Escolar

FLUJO DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 2010/11 (en millones)

PRESUPUESTO	PLAN	ITEM	PLAN DE OBRAS 2010/11	CERTIFICADO HASTA JULIO DE 2010	SALDO 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN 2010	SALDO 2011
-------------	------	------	-----------------------	---------------------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------------	------------

FONDOS ESPECIALES

OBRAS NUEVAS - FONDOS CATALINAS

LEY 3232			\$ 325.30	\$ 20.00	\$ 69.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.43	\$ 50.53	\$ 89.96	\$ 235.34
----------	--	--	-----------	----------	----------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	-----------

OBRAS VIEJAS - LEY 3528

LEY 3528			\$ 165.37	\$ 18.03	\$ 79.76	\$ 2.76	\$ 7.60	\$ 18.64	\$ 26.71	\$ 24.05	\$ 97.79	\$ 67.58
Saldo a financiar con Presupuesto Corriente 2011												-\$ 21.37
Saldo 2011 Ley 3528												\$ 46.21

PRESUPUESTO CORRIENTE 2010

PRESUPUESTO CORRIENTE	PLANES ESPECIALES	ITEM	PRESUPUESTO CORRIENTE 2010										
			PLAN DE OBRAS 2010/11	CERTIFICADO HASTA JULIO DE 2010	SALDO 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN 2010	SALDO 2011	
	OBRAS	AMPLIACIONES	\$ 7.86	\$ 1.51	\$ 3.70	\$ 0.03	\$ 0.80	\$ 0.87	\$ 1.22	\$ 0.78	\$ 5.21	\$ 2.65	
		RECUPERACION EDILICIA	\$ 19.48	\$ 1.54	\$ 6.49	\$ 0.38	\$ 1.00	\$ 1.48	\$ 1.62	\$ 2.01	\$ 8.03	\$ 11.45	
		PLAN DE GAS Y CALEFACCION	\$ 38.49	\$ 3.72	\$ 14.34	\$ 0.89	\$ 2.42	\$ 2.21	\$ 4.68	\$ 4.14	\$ 18.07	\$ 20.42	
		PLAN ELÉCTRICO	\$ 15.16	\$ 0.62	\$ 2.57	\$ 0.01	\$ 0.03	\$ 0.09	\$ 1.14	\$ 1.30	\$ 3.19	\$ 11.97	
		ASCENSORES	\$ 3.81	\$ 0.22	\$ 0.53	\$ 0.10	\$ 0.06	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.28	\$ 0.75	\$ 3.06	
		PLAN DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 5.11	\$ 1.61	\$ 1.13	\$ 0.13	\$ 0.13	\$ 0.15	\$ 0.31	\$ 0.40	\$ 2.74	\$ 2.38	
		OBRAS MENORES	\$ 24.62	\$ 6.34	\$ 8.48	\$ 0.77	\$ 0.83	\$ 0.59	\$ 3.28	\$ 3.01	\$ 14.82	\$ 9.79	
		AMPAROS	\$ 28.70	\$ 0.00	\$ 2.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.16	\$ 2.24	\$ 2.40	\$ 26.30	
		OBRAS POR URGENCIA	\$ 7.00	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 1.00	\$ 6.00	\$ 1.00	
	PLANES ESPECIALES	PLAN CONECTAR	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 0.20	\$ 0.20	\$ 0.20	\$ 0.40	\$ 0.50	\$ 1.50	\$ 0.50	
		PLAN FILMS DE SEGURIDAD	\$ 14.00	\$ 0.00	\$ 4.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.47	\$ 1.47	\$ 1.47	\$ 4.40	\$ 9.60	
	MANTENIMIENTO (1)	MOM 1 Y 2	\$ 7.34	\$ 1.20	\$ 1.56	\$ 0.10	\$ 0.22	\$ 0.41	\$ 0.41	\$ 0.41	\$ 2.76	\$ 4.58	
		PLAN INTEGRAL (2)	\$ 63.00	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 8.00	\$ 5.00	\$ 18.00	\$ 45.00	
		MANTENIMIENTO COMUNAL PPIO	\$ 1.10	\$ 0.05	\$ 0.85	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.20	\$ 0.20	\$ 0.90	\$ 0.20	
		MANTENIMIENTO COMUNAL TERCERIZADO	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	
			MANTENIMIENTO POR GESTION ASOCIADA	\$ 4.80	\$ 0.60	\$ 3.50	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 4.10	\$ 0.70
	VARIOS	SUBSIDIOS A ESCUELAS, MATERIALES, OTROS	\$ 23.20	\$ 8.48	\$ 14.72	\$ 1.88	\$ 1.78	\$ 1.83	\$ 1.81	\$ 7.43	\$ 23.20	\$ 0.00	
	Subtotal			\$ 275.68	\$ 28.89	\$ 92.18	\$ 5.85	\$ 8.83	\$ 15.68	\$ 25.94	\$ 35.88	\$ 121.07	\$ 154.61

TOTAL

\$ 766.35 \$ 66.92 \$ 241.90 \$ 8.61 \$ 16.43 \$ 34.32 \$ 72.08 \$ 110.46 \$ 308.82

Notas:

(1) Se adjunta Anexo de Planes de Mantenimiento

(2) Se adjunta Anexo de Obras de Planes Integrales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Nuevos edificios y ampliaciones

AMPLIACIONES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES	12	ZAMUDIO 4386	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA NUEVA - 2DA ETAPA (LICITA EN 2010)	\$ 3.67	\$ -	\$ 0.33	\$ 1.12	\$ -	\$ 0.21	\$ 0.16	\$ 0.28	\$ 0.47	\$ 1.44	\$ 2.23
2	NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES	12	BESARES 2990	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN (INCLUYE RAMPA Y ASCENSOR)	\$ 3.24	\$ 1.48	\$ 0.34	\$ 1.10	\$ 0.03	\$ 0.22	\$ 0.32	\$ 0.41	\$ 0.12	\$ 1.44	\$ 0.32
3	NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES	08	PJE. L, E/LACARRA Y LAGUNA	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	NUEVA OBRA	\$ 4.79	\$ 3.24	\$ -	\$ 1.44	\$ -	\$ 0.37	\$ 0.39	\$ 0.49	\$ 0.19	\$ 1.44	\$ 0.11
4	NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES	01	AVDA. SAN JUAN 353	TERMINADA	OBRA TERMINADA	AMPLIACIÓN SALAS DE JARDÍN (INCLUYE RAMPA)	\$ 0.51	\$ -	\$ 0.47	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.51	\$ -
5	NUEVOS EDIFICIOS / AMPLIACIONES	12	ZAMUDIO 4386	TERMINADA	OBRA TERMINADA	OBRA NUEVA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS	\$ 0.37	\$ -	\$ 0.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.37	\$ -
TOTAL PLAN AMPLIACIONES							\$ 12.58	\$ 4.72	\$ 1.51	\$ 3.70	\$ 0.03	\$ 0.80	\$ 0.87	\$ 1.22	\$ 0.78	\$ 5.21	\$ 2.65

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Recuperación edilicia

RECUPERACIÓN EDILICIA

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	RECUPERACIÓN EDILICIA	05	HUMBOLDT 540	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	REFACCIONES	\$ 0.42	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.33	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.42	\$ -
2	RECUPERACIÓN EDILICIA	03	AVDA. CALLAO 450	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	REHABILITACIÓN INTEGRAL	\$ 11.42	\$ -	\$ 0.00	\$ 3.06	\$ -	\$ 0.25	\$ 0.85	\$ 1.00	\$ 0.95	\$ 3.06	\$ 8.36
3	RECUPERACIÓN EDILICIA	06	AVDA. RIVADAVIA 4950	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	CANALETAS EN TECHO METÁLICO / RECAMBIO DE DESAGÜES	\$ 0.78	\$ 0.64	\$ -	\$ 0.14	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.03	\$ 0.14	\$ -
4	RECUPERACIÓN EDILICIA	05	CASTRO BARROS 965	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN	\$ 2.89	\$ 1.52	\$ 0.83	\$ 0.54	\$ -	\$ 0.08	\$ 0.24	\$ 0.12	\$ 0.10	\$ 1.37	\$ 0.00
5	RECUPERACIÓN EDILICIA	04	ECHAURI 1576	EN OBRA	OBRA EN EJECUCIÓN	BAÑO DE DISCAPACITADOS / COMEDOR / CALEFACCIÓN	\$ 1.82	\$ 1.41	\$ 0.18	\$ 0.23	\$ 0.05	\$ 0.15	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.41	\$ -
6	RECUPERACIÓN EDILICIA	03	GRAL. URQUIZA 277	EN LICITACIÓN	EN PROCESO LICITATORIO	RECUPERACIÓN EDILICIA (INICIA EN 2010)	\$ 3.06	\$ -	\$ -	\$ 0.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 2.56
7	RECUPERACIÓN EDILICIA	05	QUINTINO BOCAYUVA 620	CONTRATADA	A INICIAR	CUBIERTA NUEVA	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.16	\$ -
8	RECUPERACIÓN EDILICIA	04	MANUEL GARCIA 370	RECONVERSIÓN DE PROYECTO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	TRASLADO ESC. "ARANCIBIA" - UOCRA	\$ 0.60	\$ -	\$ -	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.30	\$ 0.30
9	RECUPERACIÓN EDILICIA	13	ZAPATA 449	TERMINADA	OBRA TERMINADA	REMODELACIÓN / TRATAMIENTO DE HUMEDAD / INSTALACIONES (INCLUYE RAMPA Y ASCENSOR)	\$ 5.16	\$ 3.86	\$ 0.15	\$ 0.92	\$ -	\$ 0.23	\$ 0.23	\$ 0.24	\$ 0.23	\$ 1.07	\$ 0.23
10	RECUPERACIÓN EDILICIA	03	LA RIOJA 1042	TERMINADA	OBRA TERMINADA	FILMS DE SEGURIDAD	\$ 0.99	\$ 0.80	\$ -	\$ 0.19	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.19	\$ -
11	RECUPERACIÓN EDILICIA	05	JERONIMO SALGUERO 920	TERMINADA	OBRA TERMINADA	CUBIERTA NUEVA (POR INCENDIO)	\$ 0.41	\$ 0.23	\$ 0.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.18	\$ -
12	RECUPERACIÓN EDILICIA	08	GOLETA SANTA CRUZ 6997	TERMINADA	OBRA TERMINADA	REMODELACIÓN Y ACCES.	\$ 1.78	\$ 1.72	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -
13	RECUPERACIÓN EDILICIA	01	CHILE 1626	TERMINADA	OBRA TERMINADA	REACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN A NORMATIVA	\$ 0.63	\$ 0.58	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -
14	RECUPERACIÓN EDILICIA	03	CARLOS CALVO 3150	TERMINADA	OBRA TERMINADA	FILMS DE SEGURIDAD	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ 0.13	\$ -	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.13	\$ -
TOTAL PLAN DE RECUPERACIÓN EDILICIA							\$ 30.25	\$ 10.76	\$ 1.54	\$ 6.49	\$ 0.38	\$ 1.00	\$ 1.48	\$ 1.62	\$ 2.01	\$ 8.03	\$ 11.45

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan gas y calefacción

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	FORMOSA 136	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 1.30	\$ 0.22	\$ 0.57	\$ 0.51	\$ 0.17	\$ 0.17	\$ 0.17	\$ -	\$ -	\$ 1.08	\$ -
2	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	NICOLAS DESCALZI 5425	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA / ELECTRICIDAD	\$ 1.36	\$ -	\$ 0.16	\$ 1.20	\$ -	\$ 0.40	\$ 0.40	\$ 0.40	\$ -	\$ 1.36	\$ -
3	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	VARELA 753	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INST. DE GAS	\$ 0.08	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -
4	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	IBERA 5734	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.58	\$ 0.52	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -
5	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	BAIGORRIA 3169	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS ESC. Nº 1 DE 17º	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -
6	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	VARELA 1040	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.22	\$ -	\$ 0.17	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.22	\$ -
7	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	PERGAMINO 251	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.30	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.19	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ -	\$ 0.30	\$ -
8	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	PORTELA 3150	OBRA EN EJECUCION	CORP. SUR - OBRA	INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.43	\$ -	\$ 0.13	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ 0.21	\$ 0.21
9	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	CARACAS 1249	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.08	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.08	\$ -
10	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	AVDA. SAN JUAN 3257	OBRA EN EJECUCION	RELICITAR	INSTALACION DE GAS	\$ 0.17	\$ -	\$ 0.12	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.15	\$ 0.02
11	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	MALABIA 964	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.62	\$ 0.49	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.13	\$ -
12	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	AVDA. DEL CAMPO 1340	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.26	\$ -	\$ 0.20	\$ 0.06	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.26	\$ 0.00
13	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	AVDA. ASAMBLEA 153	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	REPARACIONES DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.33	\$ 0.18	\$ 0.13	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15	\$ -
14	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	MARIANO ACOSTA 45	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA / ELECTRICIDAD	\$ 0.53	\$ -	\$ 0.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.53	\$ -
15	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	MERCEDES 1405 / 1465	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.61	\$ 0.56	\$ 0.03	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -
16	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	AVDA. CARABOBO 286	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.68	\$ 0.64	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -
17	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	TRONADOR 2861	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -
18	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	RIO CUARTO 1249	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.30	\$ 0.27	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.00
19	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	PUMACAHUA 390	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.56	\$ 0.23	\$ 0.05	\$ 0.28	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.33	\$ -
20	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 1367	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	TERMOMECAÁNICA	\$ 0.59	\$ 0.45	\$ 0.10	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.14	\$ -
21	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	LIBERTAD 581	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.84	\$ 0.41	\$ 0.34	\$ 0.09	\$ -	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.43	\$ -
22	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	AVDA. GAONA 4763	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS	\$ 0.16	\$ 0.09	\$ 0.03	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -
23	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 1850	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -
24	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	AVDA. BOEDO 760	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.33	\$ 0.19	\$ 0.11	\$ 0.04	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.15	\$ -
25	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1835	OBRA EN EJECUCION	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.49	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.39	\$ 0.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.49	\$ 0.00
26	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	JUAN AGUSTIN GARCIA 1511	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.51	\$ -	\$ 0.09	\$ 0.43	\$ -	\$ 0.21	\$ 0.21	\$ -	\$ -	\$ 0.51	\$ -
27	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	SAAVEDRA 695	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.92	\$ -	\$ 0.08	\$ 0.84	\$ -	\$ 0.28	\$ 0.28	\$ 0.28	\$ -	\$ 0.92	\$ 0.00
28	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	CHILE 1626	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -
29	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	EXTENSIÓN RED DE GAS ESC. Nº 2 DE 14º	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
30	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	HELGUERA 3228	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	TERMOMECAÁNICA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.03	\$ -
31	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	COMBATIENTES DE MALVINAS 3002	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS ESC. INFANTIL Nº 2 DE 14º	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.05	\$ 0.03
32	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	CHIVILCOY 1820	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA ESC. Nº 29 DE 18º	\$ 0.17	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.06	\$ 0.11	\$ 0.06
33	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	PARAGUAY 4301	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.21	\$ -	\$ -	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.14	\$ 0.07
34	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	ARAOZ 234	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS I.I.I. Nº 22 DE 7º	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.07	\$ -

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
35	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	AVDA. JULIÚ 255	PROCESO LICITATORIO COMPRAS	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	0.02	0.02	\$ -	\$ -	0.04	-
36	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	VARIOS	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION PROVISORIA DE CALOVENTORES EN ESC. Nº 2 DE 3ª, Nº 15 DE 15ª, Nº 10 DE 8ª, Nº 23 DE 16ª Y Nº 1 DE 17ª	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.07	0.03
37	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	SANTO TOME 4529	PROCESO LICITATORIO	OBRA A INICIAR	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.29	\$ -	\$ -	0.15	\$ -	0.07	0.07	\$ -	\$ -	0.15	0.15
38	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	AVDA. CORDOBA 2016 / 2008	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS Y CALEFACCION	\$ 0.15	\$ -	\$ -	0.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.05	0.05	0.10	0.05
39	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	GRAL. EUGENIO GARZON 3950	PROCESO LICITATORIO	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION	\$ 0.49	\$ -	\$ -	0.49	\$ -	0.12	0.12	0.12	0.12	0.49	-
40	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	AVDA. LA PLATA 1038	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.64	\$ -	\$ -	0.21	\$ -	\$ -	\$ -	0.11	0.11	0.21	0.42
41	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	BASAVILBASO 1295	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	CALEFACCIÓN X AGUA CALIENTE	\$ 0.73	\$ -	\$ -	0.24	\$ -	\$ -	\$ -	0.12	0.12	0.24	0.49
42	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440	PROCESO LICITATORIO	OBRA EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	0.02	0.02	\$ -	\$ -	0.04	-
43	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	GREGORIO DE LAFERRERE 3624	PROCESO LICITATORIO	OBRA A INICIAR	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	0.17	\$ -	0.09	0.09	\$ -	\$ -	0.17	0.17
44	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	CNEL. MARTINIANO CHILAVERT 5460	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 2.08	\$ -	\$ -	0.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.35	0.35	0.69	1.39
45	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	HUMBERTO 1ª 1573	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	CALEFACCION	\$ 0.83	\$ -	\$ -	0.28	\$ -	\$ -	\$ -	0.14	0.14	0.28	0.55
46	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	AVDA. PASEO COLON 650	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.18	\$ -	\$ -	0.12	\$ -	\$ -	\$ -	0.06	0.06	0.12	0.06
47	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	PASCO 961	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	REPARACIÓN E INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA	\$ 0.60	\$ -	\$ -	0.20	\$ -	\$ -	\$ -	0.10	0.10	0.20	0.40
48	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	CARACAS 48	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.04	0.02
49	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	JOSE AARON SALMUN FEIJOO 1073	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	CALEFACCION	\$ 0.45	\$ -	\$ -	0.23	\$ -	\$ -	\$ -	0.11	0.11	0.23	0.23
50	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	MANUEL GALVEZ 156	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 1.44	\$ -	\$ -	0.48	\$ -	\$ -	\$ -	0.24	0.24	0.48	0.96
51	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	MERCEDES 4002	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACIÓN DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 1.43	\$ -	\$ -	0.48	\$ -	\$ -	\$ -	0.24	0.24	0.48	0.95
52	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	AVDA. DEL LIBERTADOR 8635	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	CALEFACCION	\$ 1.91	\$ -	\$ -	0.64	\$ -	\$ -	\$ -	0.32	0.32	0.64	1.27
53	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	SAN MARTIN 458	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.15	\$ -	\$ -	0.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.05	0.05	0.10	0.05
54	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	CAFAYATE 5115	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.16	\$ -	\$ -	0.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.05	0.05	0.10	0.05
55	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 690	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.21	\$ -	\$ -	0.14	\$ -	\$ -	\$ -	0.07	0.07	0.14	0.07
56	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	PICO 2689	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS	\$ 0.11	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	0.04	0.04	0.07	0.04
57	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	VIRGILIO 1980	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 1.83	\$ -	\$ -	0.61	\$ -	\$ -	\$ -	0.31	0.31	0.61	1.22
58	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	AVDA. LA PLATA 1038	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.30	\$ -	\$ -	0.15	\$ -	\$ -	\$ -	0.08	0.08	0.15	0.15
59	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	COLOCACIÓN SIST. CALEFACCIÓN	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.06	0.03
60	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	ZAMUDIO 4386	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.03	-
61	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	AVDA. BRUIX 4620	PROCESO LICITATORIO	PROYECTO TERMINADO	INSTALACION DE GAS	\$ 0.19	\$ -	\$ -	0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.06	0.06	0.13
62	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	AVDA. CALLAO 628	PROCESO LICITATORIO	OBRA EN EJECUCIÓN	INST. DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	0.35	\$ -	0.12	0.12	0.12	\$ -	0.35	-
63	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	ROGELIO YRURTIA 5806	PROCESO LICITATORIO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.95	\$ -	\$ -	0.32	\$ -	\$ -	\$ -	0.16	0.16	0.32	0.63
64	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	11 DE SETIEMBRE DE 1888 3451/ ECUADOR 1158/ LAMBARE 975/ JEAN JAURES 870/ KAPADINE 3083/ BARBEAN 3328/ KAPADINE	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.15
65	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	SOLDADO DE LA FRONTERA 5155/ AGUSTIN DE VEDIA 2519	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.10
66	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	VENEZUELA 771	PROYECTO TERMINADO	EN PROCESO LICITATORIO	GAS / CALEFACCION	\$ 0.69	\$ -	\$ -	0.69	\$ -	\$ -	\$ -	0.34	0.34	0.69	-
67	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE TERMOMECAÁNICA	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.30
68	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	CONCORDIA 3555	PROYECTO TERMINADO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION DE GAS	\$ 0.26	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.07	0.07	0.20

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
69	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	FRANCO 2390	PROYECTO TERMINADO	EN PROCESO LICITATORIO	INSTALACION DE GAS	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	\$ 0.01	\$ 0.03	-
70	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	LIBERTAD 1257	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO TERMINADO	CALEFACCION	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.30
71	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	VARELA 358	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	GAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.05
72	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	LACARRA 535	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	GAS	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.30
73	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	JOSE CUBAS 3789, TRIUNVIRATO 5001, TRIUNVIRATO 4857, FERNANDEZ DE ENCISO 4461	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.25
74	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	02	MORENO 2104	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y CAMBIO DE CALDERA	\$ 0.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.65
75	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	INCLAN 3146/ AVDA. ALMIRANTE BROWN 473/ SUAREZ 2103	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
76	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	PICHINCHA 1873 / IRIARTE Y MONTESQUIU/ AMANCIO ALCORTA 1934/ LETONIA Y ANTONIO DE SARRIENTE	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ADAPTACIÓN -GAS	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.15
77	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	DEAN FUNES 1821	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	GAS	\$ 0.07	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	0.04	\$ 0.04	\$ 0.07	-
78	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	CACHI 77	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	GAS	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	0.02	0.02	\$ -	\$ 0.04	-
79	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	AVELINO DIAZ 2356	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
80	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	AVDA. MARTIN GARCIA 874/ WENCESLAO VILLAFANE 453/ TANDIL 6690	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
81	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	AVDA. FEDERICO LACROZE 2971 / GORRITI 5540 / AGUIRRE 752/ CARRANZA 2045	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	TAREAS MENORES - GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	0.13
82	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	AVDA. CABILDO 40	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	GAS	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.07
83	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	AVDA. ANGEL GALLARDO 250	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	GAS	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.15
84	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	AVDA. RIVADAVIA 4950	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO A INICIAR	CALDERAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
85	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	JUNCAL 3251	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	AISLACION TERMICA DE LA CALDERA	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	0.07
86	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	LYNCH 3536/ LACARRA 1135 Y BILBAO/ SAENZ PEÑA 1215/ BOLIVAR 1235/ SUAREZ 1146	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	VERIFICACION Y REPARACION DE VENTILACIONES DE ESTUFAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
87	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	07	AVDA. ASAMBLEA 1221	PROYECTO EN PROCESO	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.37	\$ -	\$ -	0.37	\$ -	0.12	0.12	0.12	\$ -	\$ 0.37	-
88	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	CASTRO BARROS 965	PROYECTO EN PROCESO	OBRA EN EJECUCIÓN	TERMOMECAÁNICA	\$ 0.30	\$ -	\$ -	0.30	\$ -	0.10	0.10	0.10	\$ -	\$ 0.30	-
89	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	ARREGUI 6840	PROYECTO EN PROCESO	OBRA SUSPENDIDA	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 0.30	\$ -	\$ -	0.23	\$ -	\$ -	0.08	0.08	\$ 0.08	\$ 0.23	0.08
90	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	CASTRO 954	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	TERMOMECAÁNICA	\$ 0.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.46
91	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	AVDA. INTENDENTE CANTILLO S/N	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	GAS Y DESAGÜES PATIO	\$ 0.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.45
92	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	JOAQUIN V. GONZALEZ 180	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	CALEFACCIÓN CENTRAL	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00
93	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	CAMPICHUELO 100		PROYECTO TERMINADO	INSTALACION GAS	\$ 0.13	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	0.09
94	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	AVDA. EVA PERON 7431	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCIÓN	\$ 0.25	\$ -	\$ -	0.25	\$ -	0.08	0.08	0.08	\$ -	\$ 0.25	-
95	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	COCHABAMBA 2830 / 2860	OBRA CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - OBRA	INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA	\$ 1.06	\$ -	\$ -	0.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.18	\$ 0.18	0.88
96	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	04	RIO CUARTO 1993	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN DE GAS / TERMOMECAÁNICA	\$ 0.96	\$ 0.84	\$ 0.06	0.05	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.12	\$ -
97	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	08	CORRALES 3450	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.45	\$ 0.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
98	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	BAIGORRIA 3169	OBRA TERMINADA	OBRA EN EJECUCIÓN	COLOCACIÓN RED AUXILIAR DE GAS - ESC. Nº 1 DE 17º	\$ 0.060	\$ -	\$ 0.005	0.06	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -
99	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	CNEL. RAMON LORENZO FALCON 4151	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECAÁNICA	\$ 0.32	\$ 0.31	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -
100	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	TRONADOR 2861	OBRA TERMINADA	OBRA EN EJECUCIÓN	COLOCACIÓN RED AUXILIAR DE GAS	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -
101	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	VENEZUELA 771	OBRA TERMINADA	EN PROCESO LICITATORIO	CALOVENTORES	\$ 0.01	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -
102	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	AVDA. SAN MARTIN 6387	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	CALEFACCION COMEDOR	\$ 0.11	\$ 0.03	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ -

PLAN GAS Y CALEFACCIÓN

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
103	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	CARLOS E. ZUBERBULLER 1850	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.15	\$ 0.08	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ -
104	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	AVDA. GAONA 1502	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	REPARACIONES DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.21	\$ -	\$ 0.19	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.21	\$ -
105	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	09	LARRAYA 2055	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	GAS / CALEFACCIÓN	\$ 0.26	\$ 0.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
106	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	AVDA. CONGRESO 3045	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.67	\$ 0.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
107	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	06	RIO DE JANEIRO 986 / 946	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	TERMOMECANICA	\$ 0.89	\$ 0.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
108	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	CRISOLOGO LARRALDE 1050		PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09
109	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	15	GURRUCHAGA739		PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.19
110	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	GAVILAN 1464/ CAMARONES 3559/ BAHIA BLANCA 1551/ BOGOTA 2759		PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15
111	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	BOLIVIA 2569/ 2571/ TINOGASTA 5768/ MIRANDA 4173/ RIV. 9799		PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15
112	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	BRUSELAS 785/ BRUSELAS 721		PROYECTO A INICIAR	TAREAS DE GAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
113	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	12	BAZURCO 2551		PROYECTO TERMINADO	INSTALACION DE GAS	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.11
114	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	11	MERCEDES 4966		PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.20
115	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	10	MARTIN FIERRO 5351		PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
116	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	ARCOS 2440		PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
117	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	MOLDES 2043		PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION DE GAS Y TERMOMECANICA	\$ 0.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.45
118	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	LIBERTAD 1257		PROYECTO TERMINADO	CALEFACCION	\$ 0.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.50
119	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	01	CARLOS PELLEGRINI 1515 / AZOPARDO 1504	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	CALDERAS	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
120	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	JUNCAL 3251 / LIBERTADOR 238	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO TERMINADO	EQUIPOS DE AIRE	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
121	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	TACUARI 567		PROYECTO TERMINADO	CALDERAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.07
122	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	14	MANUEL RODRIGUEZ 2332		PROYECTO TERMINADO	CALDERAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.07
123	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	05	SALGUERO 920		PROYECTO A INICIAR	GAS Y CALEFACCIÓN	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
124	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	13	CUBA 2039/41 / CRAMER 2136		PROYECTO A INICIAR	CALDERAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
125	PLAN GAS Y CALEFACCIÓN	03	AVDA. JULIUY 780	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACION DE GAS, TERMOMECANICA Y ELECTRICIDAD	\$ 1.12	\$ 1.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PLAN GAS Y CALEFACCIÓN							\$ 47.40	\$ 8.92	\$ 3.72	\$ 14.34	\$ 0.89	\$ 2.42	\$ 2.21	\$ 4.68	\$ 4.14	\$ 18.07	\$ 20.42

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan eléctrico

PLAN ELÉCTRICO

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
36	PLAN ELÉCTRICO	07	EMILIO MITRE 1087	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
37	PLAN ELÉCTRICO	12	BAZURCO 2551	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
38	PLAN ELÉCTRICO	04	AVDA. MANUEL A. MONTES DE OCA 439	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
39	PLAN ELÉCTRICO	06	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 163	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
40	PLAN ELÉCTRICO	15	AVDA. FEDERICO LACROZE 3839	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
41	PLAN ELÉCTRICO	07	AVDA. CARABOBO 253	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
42	PLAN ELÉCTRICO	04	ALAGON 300	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
43	PLAN ELÉCTRICO	10	JOAQUIN V. GONZALEZ 180	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.09	\$ 0.09	0.26
44	PLAN ELÉCTRICO	03	AVDA. JUJUY 255	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
45	PLAN ELÉCTRICO	09	ACASSUSO 5860	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
46	PLAN ELÉCTRICO	09	MONTIEL 153	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	0.01	0.01	\$ -	0.02	-
47	PLAN ELÉCTRICO	04	JUAN CARLOS GOMEZ 253	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD SALA DE INFORMATICA	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.10
48	PLAN ELÉCTRICO	13	MOLDES 1220	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
49	PLAN ELÉCTRICO	08	JOSE IGNACIO RUCCI 3961	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
50	PLAN ELÉCTRICO	05	PRINGLES 1165	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
51	PLAN ELÉCTRICO	04	AVDA. ALMAFUERTE 66	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
52	PLAN ELÉCTRICO	04	RONDEAU 2751	OBRA CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - OBRA	INSTALACION ELECTRICA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	0.02	0.02	\$ -	0.05	-
53	PLAN ELÉCTRICO	08	AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 5030	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA		\$ 0.47	\$ 0.29	\$ 0.13	0.05	\$ -	0.03	0.03	\$ -	\$ -	0.18	-
54	PLAN ELÉCTRICO	14	SOLER 3929	OBRA TERMINADA	EN PROCESO LICITATORIO	TAREAS ELÉCTRICAS	\$ 0.01	\$ -	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	-
55	PLAN ELÉCTRICO	11	CNEL. RAMON LISTA 5256 / 5242	OBRA TERMINADA	PROYECTO EN EJECUCIÓN	TABLEROS	\$ 0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00	-
56	PLAN ELÉCTRICO	04	ELIA 473	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO Y CARGA DE COMPUTADORAS	\$ 0.03	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	-
57	PLAN ELÉCTRICO	06	AVDA. LA PLATA 623	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.90	\$ 0.58	\$ 0.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.31	-
58	PLAN ELÉCTRICO	14	GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 3643	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.12	\$ -	0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.12	-
59	PLAN ELÉCTRICO	09	SAN PEDRO 5845	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.27	\$ 0.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
60	PLAN ELÉCTRICO	04	AVDA. AMANCIO ALCORTA 3402		PROYECTO EN EJECUCIÓN	ELECTRICIDAD-GAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
61	PLAN ELÉCTRICO	05	SALGUERO 920		PROYECTO A INICIAR	OBRA COMPLETA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
62	PLAN ELÉCTRICO	02	AVACUHO 1680	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.83	\$ 0.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
63	PLAN ELÉCTRICO	04	AVDA. CASEROS 2152	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.02	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	-
64	PLAN ELÉCTRICO	04	RIO CUARTO 1249	OBRA TERMINADA	PROYECTO A INICIAR	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35
65	PLAN ELÉCTRICO	14	MALABIA 2252	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 0.40	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL PLAN ELÉCTRICO							\$ 18.19	\$ 3.03	\$ 0.62	\$ 2.57	\$ 0.01	\$ 0.03	\$ 0.09	\$ 1.14	\$ 1.30	\$ 3.19	\$ 11.97

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan ascensores

ASCENSORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
53	ASCENSORES	06	AVDA. RIVADAVIA 4817	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
54	ASCENSORES	01	AVDA. PASEO COLON 650	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
55	ASCENSORES	11	AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
56	ASCENSORES	03	AVDA. ENTRE RIOS 757	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
57	ASCENSORES	14	AVDA. DORREGO 3723	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
58	ASCENSORES	06	AVDA. DIAZ VELEZ 4659	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
59	ASCENSORES	05	AVDA. DIAZ VELEZ 4265	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
60	ASCENSORES	15	AVDA. CORRIENTES 5332	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
61	ASCENSORES	15	AVDA. CHORROARIN 305	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
62	ASCENSORES	11	ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 2865	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
63	ASCENSORES	04	WENCESLAO VILLAFÑE 1342	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
64	ASCENSORES	07	SARAZA 1353	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
65	ASCENSORES	01	AVDA. SAN JUAN 1545	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
66	ASCENSORES	05	AVDA. RIVADAVIA 3577	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
67	ASCENSORES	08	AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ASCENSOR	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
68	ASCENSORES	06	AVDA. RIVADAVIA 4950	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	REP. PUESTA EN MARCHA Y HAB.	\$ 0.04	\$ -	0.01	0.03	\$ -	0.02	0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.04	-
TOTAL PLAN ASCENSORES							\$ 3.81	\$ -	\$ 0.22	\$ 0.53	\$ 0.10	\$ 0.06	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.28	\$ 0.75	\$ 3.06

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan instalaciones sanitarias

PLAN INSTALACIONES SANITARIAS

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
28	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	03	CARLOS CALVO 3176	PROYECTO EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	INSTALACION SANITARIA- EJECUCION DE BAÑO	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.01
29	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	04	SAN ANTONIO 1136	OBRA CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - OBRA	SANITARIA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
30	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	09	AVDA. TTE. GRAL. DELLEPIANE Y AVDA. ESCALADA	OBRA CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - OBRA	SANITARIA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	0.02	0.02	\$ -	\$ -	0.03
31	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	15	AVDA. JORGE NEWBERY 3664	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.05
32	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	13	GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1432	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03
33	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	07	AVELLANEDA 2547	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03
34	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	01	AVDA. INDEPENDENCIA 758	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03
35	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	04	AVDA. MANUEL A. MONTES DE OCA 807	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
36	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	08	AVDA. LARRAZABAL 5001	PROYECTO CORPORACION DEL SUR	CORP. SUR - PROYECTO	SANITARIA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
37	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	06	AVDA. RIVADAVIA 6065	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO Y ACCESIBILIDAD	\$ 0.84	\$ 0.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.05
38	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	04	RIO CUARTO 1249		PROYECTO A INICIAR	SANITARIA	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.20
39	PLAN INSTALACIONES SANITARIAS	08	CAÑADA DE GOMEZ 4548	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	REPARACION DE SANITARIOS Y PATIO CENTRAL	\$ 0.39	\$ -	\$ 0.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.39
TOTAL PLAN INSTALACIONES SANITARIAS							\$ 5.91	\$ 0.79	\$ 1.61	\$ 1.13	\$ 0.13	\$ 0.13	\$ 0.15	\$ 0.31	\$ 0.40	\$ 2.74	2.38

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Plan de obras menores

OBRAS MENORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	OBRAS MENORES	03	LAVALLE 2366	OBRA / A INICIAR	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE SOLADO EN PATIO	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ -
2	OBRAS MENORES	11	GAVILAN 1464	OBRA / A INICIAR	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.06	\$ -
3	OBRAS MENORES	15	PADILLA 1051	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS	\$ 0.42	\$ -	0.15	0.18	\$ -	0.06	0.06	0.06	\$ -	0.33	0.09
4	OBRAS MENORES	05	HUMBOLDT 540	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS	\$ 0.42	\$ -	0.10	0.33	0.14	0.14	0.04	\$ -	\$ -	0.42	\$ -
5	OBRAS MENORES	03	AVDA. CALLAO 628	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE BAÑOS	\$ 0.02	\$ -	0.01	0.01	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -
6	OBRAS MENORES	14	JUNCAL 3251	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACION DE SOLADOS	\$ 0.10	\$ -	0.03	0.07	\$ -	0.03	0.03	\$ -	\$ -	0.10	\$ -
7	OBRAS MENORES	13	CUBA 2410	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS	\$ 0.38	\$ -	0.06	0.33	\$ -	0.10	0.10	0.13	\$ -	0.38	\$ -
8	OBRAS MENORES	01	HUMBERTO 1º 343	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS	\$ 0.40	\$ -	0.38	0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	0.40	\$ -
9	OBRAS MENORES	11	CARACAS 2372	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE AZOTEA	\$ 0.48	\$ -	0.43	0.05	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.48	\$ -
10	OBRAS MENORES	03	AVDA. PUEYRREDON 630	OBRA EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACIÓN. DE AZOTEA	\$ 0.09	\$ -	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	\$ -
11	OBRAS MENORES	12	MOLDES 2043 / CRAMER 3271	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS	\$ 0.48	\$ -	0.31	0.18	0.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.48	\$ -
12	OBRAS MENORES		AVDA. DEL LIBERTADOR 4903 / MENDOZA 1000	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.40	\$ -	0.21	0.19	\$ -	0.10	0.09	\$ -	\$ -	0.40	\$ -
13	OBRAS MENORES	06	AVDA. DEL LIBERTADOR 4777 / AV. CABILDO 3615	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.39	\$ -	0.38	0.01	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.39	\$ -
14	OBRAS MENORES	08	AVDA. LARRAZABAL 5001	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.42	\$ -	0.15	0.27	\$ -	0.10	0.17	\$ -	\$ -	0.42	\$ -
15	OBRAS MENORES	11	CONCORDIA 3555	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.36	\$ -	0.10	0.26	0.12	0.14	\$ -	\$ -	\$ -	0.36	\$ -
16	OBRAS MENORES	13	CARLOS E. ZUBERBULLER 1850	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.35	\$ -	0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.35	\$ -
17	OBRAS MENORES	15	ALTE. FRANCISCO J. SEGUI 2580	OBRA EN EJECUCION	OBRA EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.87	\$ -	0.47	0.20	0.10	0.10	\$ -	\$ -	\$ -	0.67	0.20
18	OBRAS MENORES	09	OLIDEN 1245	PROCESO LICITATORIO / A INICIAR	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. REPARACIONES VARIAS	\$ 0.11	\$ -	\$ -	0.08	\$ -	\$ -	\$ -	0.04	0.04	0.08	0.04
19	OBRAS MENORES	10	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 4755	PROCESO LICITATORIO / A INICIAR	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA, CAMBIO DE	\$ 0.12	\$ -	\$ -	0.08	\$ -	\$ -	\$ -	0.04	0.04	0.08	0.04
20	OBRAS MENORES	08	NICOLAS DESCALZI 5425	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACIÓN DE SANITARIOS Y EJECUCIÓN DE EXTENSIÓN DE CERCO PRIMETRAL	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.04	\$ -
21	OBRAS MENORES	14	AVDA. SANTA FE 5039	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. MURO MEDIANERO Y SOLADO EN PATIO	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.03	\$ -
22	OBRAS MENORES	01	AVDA. INDEPENDENCIA 758	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN GRAL.	\$ 0.07	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.05	0.02
23	OBRAS MENORES	14	EL SALVADOR 4037	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. SANITARIOS JARDIN	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	0.01	0.03	\$ -
24	OBRAS MENORES	05	DON BOSCO 4050	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. TAREAS EMERGENCIA	\$ 0.01	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	0.01	\$ -
25	OBRAS MENORES	08	SOLDADO DE LA FRONTERA 5140	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS	\$ 0.01	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	0.01	\$ -
26	OBRAS MENORES	15	GIRARDOT 1946	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	EQUIPAMIENTO. CAMBIO DE MESA Y ARTEFACTO COCINA	\$ 0.01	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	0.01	\$ -
27	OBRAS MENORES	05	AVDA. DIAZ VELEZ 4265	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	ESTRUCTURA. CARPINTERIAS. PLIEGO REFUEZO ESTRUCTURAL Y REFACCIÓN DE CARPINTERIAS	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -
28	OBRAS MENORES	14	AVDA. CABILDO 40	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	HERRERIA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -
29	OBRAS MENORES	04	NECOHEA 1136	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	HERRERIA. ALBAÑILERIA. CARPINTERIAS. REPARACIÓN DE ESCALERA Y PISO DE PATIO	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	0.03	\$ -
30	OBRAS MENORES	11	AVDA. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 4957	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	HERRERIA. CERCO PERIMETRAL	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -
31	OBRAS MENORES	14	THAMES 1361	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	HERRERIA. CERRAMIENTO EXTERIOR	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.01	0.01	0.03	\$ -
32	OBRAS MENORES	04	MDM 2380	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.03	0.02
33	OBRAS MENORES	08	AVDA. EVA PERON 6600	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. ALBAÑILERIA. Y READECUACIÓN DE SANITARIOS	\$ 0.08	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	0.03
34	OBRAS MENORES	11	CONCORDIA 3555	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA. CAMBIO DE DE CHAPA Y REVOQUES	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.04	\$ -

OBRAS MENORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
35	OBRAS MENORES	01	AVDA. CASEROS 1555	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.05	\$ -
36	OBRAS MENORES	10	GUALEGUAYCHU 550	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
37	OBRAS MENORES	11	HELGUERA 2435	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS E INST. PLUVIAL	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
38	OBRAS MENORES	14	AVDA. RAUL SCALABRINI ORTIZ 2760	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. Y REAPACIONES VARIAS	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ 0.02
39	OBRAS MENORES	04	SUAREZ 1145	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. Y REPARACION DE CIELORRASOS	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ 0.02
40	OBRAS MENORES	05	FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 850	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ 0.02
41	OBRAS MENORES	04	PROF. DR. PEDRO CHUTRO 3380	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.03	\$ -
42	OBRAS MENORES	05	DON BOSCO 4200	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. Y REPARACIONES VARIAS ESC. INFANTIL	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.03
43	OBRAS MENORES	04	AVDA. SAENZ 631	PROCESO LICITATORIO / COMPRAS	EN PROCESO LICITATORIO	REFUNCLIONIZACION. ADECUACION ESPACIO PARA SALA MATERNAL	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.05	\$ -
44	OBRAS MENORES	15	AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100	PROCESO LICITATORIO / CONTRATADA	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.45	\$ -	\$ -	\$ 0.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.23	\$ 0.23
45	OBRAS MENORES	08	CNEL. MARTINIANO CHILAVERT 5460	PROCESO LICITATORIO / CONTRATADA	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.38	\$ -	\$ -	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.19	\$ 0.19
46	OBRAS MENORES	03	SARMIENTO 2832	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. FRENO DE DETERIORO	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.14	\$ 0.07
47	OBRAS MENORES	01	REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL S/N	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. SOLADOS	\$ 0.44	\$ -	\$ -	\$ 0.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.22	\$ 0.22
48	OBRAS MENORES	13	CUBA 2039	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.10	\$ 0.05
49	OBRAS MENORES	14	ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 5068 Y OTROS	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.37	\$ -	\$ -	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.19	\$ 0.19
50	OBRAS MENORES	15	NICASIO OROÑO 2131	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS, CAMBIO DE E INTS PLUVIAL	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.13	\$ 0.07
51	OBRAS MENORES	13	AVDA. CRAMER 2136	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTA DE CHAPAS Y ZINGUERIA	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.07	\$ 0.04
52	OBRAS MENORES	06	RIO DE JANEIRO 986 / 946	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.14	\$ 0.07
53	OBRAS MENORES	06	AVDA. RIVADAVIA 5161	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.09	\$ 0.04
54	OBRAS MENORES	11	SANTO TOME 2836	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTAS, CIELORRASO Y PLUVIALES.	\$ 0.18	\$ -	\$ -	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.06	\$ 0.12	\$ 0.06
55	OBRAS MENORES	05	QUINTINO BOCAVUVA 620	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. REPARACIONES CUBIERTA	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.11	\$ 0.05
56	OBRAS MENORES	13	MOLDES 1102	PROCESO LICITATORIO / EN EJECUCION	EN PROCESO LICITATORIO	REFORMAS Y ADAPTACIONES EDILICIAS	\$ 0.39	\$ -	\$ -	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 0.19	\$ 0.19
57	OBRAS MENORES	13	AVDA. DEL LIBERTADOR 8635	PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES	EN PROCESO LICITATORIO	HERRERIA	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.05	\$ 0.02
58	OBRAS MENORES	06	AVDA. GAONA 1502	PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.09	\$ 0.04
59	OBRAS MENORES	12	FRANCO 2390	PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.11	\$ 0.05
60	OBRAS MENORES	06	ARCAMENDIA 743 Y OTROS	PROCESO LICITATORIO / LICITACIONES	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. DE CUBIERTAS.	\$ 0.44	\$ -	\$ -	\$ 0.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.22	\$ 0.22
61	OBRAS MENORES	07	SANTANDER 1150	PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION. REPARACION DE CUBIERTA E INSTALACION PLUVIAL	\$ 0.09	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.03
62	OBRAS MENORES	04	EUA 473	PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS	EN PROCESO LICITATORIO	ALBAÑILERIA. RESTAURACION DE REVOQUES-IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
63	OBRAS MENORES	04	IGUAZU 1110	PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.08	\$ 0.04
64	OBRAS MENORES	04	AVDA. IRIARTE 3880	PROCESO LICITATORIO / OBRAS UNIFICADAS	EN PROCESO LICITATORIO	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.05	\$ -
65	OBRAS MENORES	15	JULIAN ALVAREZ 123	PROYECTO TERMINADO / En Planificacion	PROYECTO EN EJECUCION	REFUNCLIONIZACION. SANITARIOS DISCAPACITADOS	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
66	OBRAS MENORES	15	AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES 3100	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION	PROYECTO EN EJECUCION	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ -
67	OBRAS MENORES	12	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5934	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION	PROYECTO EN EJECUCION	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -
68	OBRAS MENORES	15	GIRIBONE 1961	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACION	PROYECTO EN EJECUCION	IMPERMEABILIZACION	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -

OBRAS MENORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011	
69	OBRAS MENORES	15	OTERO 271	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -	
70	OBRAS MENORES	10	CHIVILCOY 1820	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. TRABAJOS VARIOS	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -	
71	OBRAS MENORES	06	AVDA. JOSE MARIA MORENO 345	PROYECTO TERMINADO / EN PLANIFICACIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS. CAMBIO DE PISO PATIO EXTERIOR Y PLUVIALES. MEMBRANA	\$ 0.24	\$ -	\$ -	0.16	\$ -	\$ -	\$ -	0.08	0.08	0.16	0.08	
72	OBRAS MENORES	12	ECHEVERRIA 5034	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.05	\$ -	
73	OBRAS MENORES	13	CONDE 223	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS	\$ 0.27	\$ -	\$ -	0.18	\$ -	\$ -	\$ -	0.09	0.09	0.18	0.09	
74	OBRAS MENORES	03	VALENTIN GOMEZ 3163	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.08	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	0.03	
75	OBRAS MENORES	05	AVDA. LA PLATA 1038	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.09	\$ -	\$ -	0.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.06	0.03	
76	OBRAS MENORES	04	AVDA. CASEROS 734	PROYECTO TERMINADO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ESTRUCTURAS DE ESTABILIDAD/PATIOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
77	OBRAS MENORES	04	JOSE A. CORTEJARENA 3350	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	REFUNCIONALIZACIÓN. EJECUCIÓN DE SALA DE INFORMATICA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.05
78	OBRAS MENORES	07	CARACAS 10	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTA DE TEJAS	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.04
79	OBRAS MENORES	03	LA RIOJA 660	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTA DE CHAPAS, MUROS Y REVOQUES	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
80	OBRAS MENORES	13	AVDA. INTENDENTE CANTILLO 5/N	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. REFACCIÓN DE CUBIERTAS PLANAS	\$ 0.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.17
81	OBRAS MENORES	06	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 163	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. REFACCIÓN DE CUBIERTAS	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.30
82	OBRAS MENORES	10	MERCEDES 1405 / 1465	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS. MEMBRANA	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.10
83	OBRAS MENORES	12	OBISPO SAN ALBERTO 2379	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN.	\$ 0.15	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.05	0.05	0.10	0.10
84	OBRAS MENORES	09	COSQUIN 3100	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. HERRERIA. CARPINTERIAS Y CUBIERTA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	0.02	\$ -	
85	OBRAS MENORES	04	DEAN FUNES 1821	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. REPARACIONES DE CUBIERTAS/ IMPERMEABILIZACIÓN/ CIELORRASOS/ Y TAREAS VARIAS	\$ 0.06	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	0.02	0.02	0.04	0.02	
86	OBRAS MENORES	10	CHIVILCOY 1820	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. DE NÚCLEOS SANITARIOS, SELLADO DE CARPINTERIAS, REPARACIÓN DE REVOQUES, CAMBIO DE CUBIERTAS Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.07	0.03	
87	OBRAS MENORES	15	AVDA. ELCANO 4861	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTAS	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	0.07
88	OBRAS MENORES	15	GIRARDOT 1946	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. DE CUBIERTA. MEMBRANA	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	0.07
89	OBRAS MENORES	06	YERBAL 25	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. CARPINTERIAS METALICAS Y OTROS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
90	OBRAS MENORES	11	TINOGASTA 5046	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. CARPINTERIAS METALICAS Y CIELORRASOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	
91	OBRAS MENORES	15	ROSETI 1450	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS PLANAS	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.07
92	OBRAS MENORES	09	MURGUIONDO 1347	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	EQUIPAMIENTO. COCINA Y OFFICE	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	
93	OBRAS MENORES	03	CARLOS CALVO 3150	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACIÓN DE REVOQUES EN MUROS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
94	OBRAS MENORES	04	AVDA. AMANCIO ALCORTA 1934	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACION DE REVOQUES / REPARAR CAÑO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
95	OBRAS MENORES	13	AVDA. CONGRESO 3045	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	
96	OBRAS MENORES	11	BOLIVIA 2571 / 2569	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIÓN INSTALACIÓN PLUVIAL, CIELORRASOS Y MAMPOSTERIA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
97	OBRAS MENORES	04	RIO CUARTO 1249	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIÓN DE CIELORRASOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	
98	OBRAS MENORES	13	ARCOS 2440	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCION BAÑOS 1º PISO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	
99	OBRAS MENORES	13	AVDA. CABILDO 3615	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN. ALBAÑILERIA. CUBIERTAS, CIELORRASOS Y PISOS. TECHO HISTÓRICO.	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.15
100	OBRAS MENORES	04	TRAFUL 3847	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. ELEVACION MURO MEDIANERO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
101	OBRAS MENORES	04	SAN ANTONIO 682	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. CAMBIO SOLADO PATIO DESCUBIERTO Y DIRECCION	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.05	\$ -	
102	OBRAS MENORES	02	AVDA. CORDOBA 1951	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ACCESIBILIDAD. REUBICACIÓN ASCENSOR	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.03	0.03	0.03	

OBRAS MENORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
103	OBRAS MENORES	04	JUAN CARLOS GOMEZ 253	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ACCESIBILIDAD. ADECUACIÓN MEDIOS DE SALIDA, ASCENSOR, INST. ELÉCTRICA Y SANITARIA	\$ 0.10	\$ -	\$ -	0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.07	\$ 0.03
104	OBRAS MENORES	03	CATAMARCA 462	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. EJECUCIÓN DE PROTECCIONES	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
105	OBRAS MENORES	05	MAZA 1913	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. EJECUCIÓN DE ABERTURAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
106	OBRAS MENORES	08	AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. CERCO PERIMETRAL Y ARREGLO DEL SECTOR JUEGOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
107	OBRAS MENORES	13	JUANA AZURDUY 2541	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	HERRERIA. CARPINTERIA METALICA	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.30
108	OBRAS MENORES	11	AVDA. FRANCISCO BEIRO 4418	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ESTRUCTURA. HERRERIA. REFACCIÓN ESTRUCTURAL Y REJA CIERRE	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
109	OBRAS MENORES	15	ALTE. FRANCISCO J. SEGUI 2580	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. VIVIENDA DE CASERO, MUROS Y REVOQUES	\$ 0.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06
110	OBRAS MENORES	08	AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTO MUROS DE BAÑO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
111	OBRAS MENORES	10	TINOGASTA 5768	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACION MURO DE CONTENCIÓN	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
112	OBRAS MENORES	04	PICHINCHA 1873	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACION DE REVOQUES Y CIELORRASO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
113	OBRAS MENORES	05	CONSTITUCIÓN 4154	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REPARACION DE FITRACIONES EN BAÑOS Y REVOQUES	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
114	OBRAS MENORES	02	ARENALES 2733	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFUNCIÓNALIZACION DE SANITARIOS Y IMPERMEABILIZACION SECTOR FALTANTE	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
115	OBRAS MENORES	07	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1845	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCIONES VARIAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
116	OBRAS MENORES	04	TILCARA 3365	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCION SANITARIOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
117	OBRAS MENORES	13	MOLDES 1854 / 1858	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCION DE SANITARIOS Y CARPINTERIA METALICA	\$ 0.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.35
118	OBRAS MENORES	10	LASCANO 4044	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCION DE PISOS, CONTENCIÓN DE RAICES / PLUVIALES	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
119	OBRAS MENORES	10	AVDA. ALVAREZ JONTE 5081	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. REFACCION DE PATIOS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
120	OBRAS MENORES	08	AVDA. COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4863	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACION DE CIMENTOS Y MEDIANERA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
121	OBRAS MENORES	07	AVDA. EVA PERON 1502	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACION SOLADO SECTOR JUEGOS, REPARACION VENTANAS	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
122	OBRAS MENORES	13	MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 2284	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. FACHADAS Y REVOQUES	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10
123	OBRAS MENORES	06	JOSE JUAN BIEDMA 459	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. FACHADAS EXTERIORES	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
124	OBRAS MENORES	03	AVDA. JULIUY 150	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. FACHADAS EXTERIORES	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02
125	OBRAS MENORES	07	HORTIGUERA 742	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. EJECUCION ESCALERA	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.08
126	OBRAS MENORES	04	AVDA. AMANCIO ALCORTA 2502	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. EJECUCION DE SOLADO PATIO CUBIERTO	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
127	OBRAS MENORES	07	AVDA. COBO S/N	PROYECTO / A INICIAR	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTA. CAMBIO DE MEMBRANA Y PINTURA DE SALA. REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPA	\$ 0.04	\$ -	\$ -	0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.04	\$ -
128	OBRAS MENORES	04	JUAN CARLOS GOMEZ 253	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. HERRERIA. REPARACION DE SOLADO Y EJECUCION DE REJA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ 0.05	\$ -
129	OBRAS MENORES	08	AVDA. LARRAZABAL 4520	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ACCESIBILIDAD. EJECUCIÓN PROTECCIONES METALICAS	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03
130	OBRAS MENORES	12	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5934	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. BAÑOS JARDIN	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.15
131	OBRAS MENORES	11	GABRIELA MISTRAL 3376	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. BAÑOS JARDIN	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04
132	OBRAS MENORES	13	JUANA AZURDUY 2541	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ALBAÑILERIA. CAMBIO DE PISO Y VENTANA	\$ 0.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.05
133	OBRAS MENORES	04	AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1777	OBRA / Corporacion del Sur	CORP. SUR - OBRA	IMPERMEABILIZACION. CUBIERTAS	\$ 0.02	\$ -	\$ -	0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -
134	OBRAS MENORES	10	CHIVILCOY 1820	OBRA / Corporacion del Sur	CORP. SUR - OBRA	HERRERIA. PROTECCIONES	\$ 0.12	\$ -	\$ -	0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.08	\$ 0.04
135	OBRAS MENORES	05	DON BOSCO 4200	OBRA / Corporacion del Sur	CORP. SUR - OBRA	ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS / REPARACION VIVIENDA CASERO	\$ 0.03	\$ -	\$ -	0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.03	\$ -
136	OBRAS MENORES	09	MONTIEL 1174	OBRA / Corporacion del Sur	CORP. SUR - OBRA	ALBAÑILERIA. TAREAS VARIAS	\$ 0.01	\$ -	\$ -	0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ -

OBRAS MENORES

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
205	OBRAS MENORES	10	LASCANO 4044	PROYECTO / Corporacion del Sur	CORP. SUR - PROYECTO	ALBAÑILERIA	\$ 0.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.15
206	OBRAS MENORES	14	JUNCAL 3251	PROYECTO / Corporacion del Sur	CORP. SUR - PROYECTO	HERRERIA, CERCO PERIMETRAL	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.07
207	OBRAS MENORES	13	CATAMARCA 462, SALVADOR MARIA DEL CARIL 4957, BENITO JUAREZ 2702, PJE. DIAMANTE 1722, EMILIO LAMARCA 2270	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.34	\$ -	\$ 0.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.34
208	OBRAS MENORES	08	AVDA. LARRAZABAL 4520	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.36	\$ -	\$ 0.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.36
209	OBRAS MENORES	13	PIEDRAS 1430, CARLOS CALVO 1140, LUIS SAENZ PEÑA 1215, SALTA 1226 Y PIEDRAS 860	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.48	\$ 0.38	\$ 0.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.10
210	OBRAS MENORES	12	AVDA. GRAL. MOSCONI 2641	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTAS	\$ 0.48	\$ 0.17	\$ 0.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.31
211	OBRAS MENORES	11	RUCCI 3961, BERÓN DE ASTRADA 6351 Y CAFAYATE 5115	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.30	\$ -	\$ 0.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.30
212	OBRAS MENORES	15	PINTO 3910, CONGRESO 1553	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.39	\$ 0.31	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.08
213	OBRAS MENORES	11	ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 2865	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTAS	\$ 0.42	\$ 0.34	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.08
214	OBRAS MENORES	15	AVIACUCHO 953 - RODRIGUEZ PEÑA 551 - LAVALLE 1681	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.39	\$ 0.32	\$ 0.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.07
215	OBRAS MENORES	12	APOLINARIO FIGUEROA 661 - CARLOS CALVO 3150 - CONESA 1855	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.33	\$ 0.29	\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.04
216	OBRAS MENORES	05	JERONIMO SALGUERO 920	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTA NUEVA POR INCENDIO	\$ 0.41	\$ 0.22	\$ 0.18	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.19
217	OBRAS MENORES	04	JOSE A. CORTEJARENA 3350	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	HERRERIA	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
218	OBRAS MENORES	01	SAN MARTÍN 458	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS / SOLADOS	\$ 0.19	\$ -	\$ -	\$ 0.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.06	\$ 0.06	\$ -	0.12
219	OBRAS MENORES	08	AVDA. NORBERTO DE LA RIESTRA 5030	PROYECTO / EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
220	OBRAS MENORES	04	AVDA. CASEROS 2152	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	HERRERIA	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
221	OBRAS MENORES	05	SAN JOSE 1985 Y OTROS	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS	\$ 0.38	\$ -	\$ 0.36	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.38
222	OBRAS MENORES	11	GAONA 4763 - ARREGUI 6840 - QUILMES 473 - AGUSTÍN DE VEDIA 2519	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN	\$ 0.45	\$ -	\$ 0.32	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.45
223	OBRAS MENORES	05	JERONIMO SALGUERO 920	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, CUBIERTA NUEVA POR INCENDIO	\$ 0.41	\$ 0.22	\$ 0.18	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.19
224	OBRAS MENORES	04	JOSE A. CORTEJARENA 3350	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	HERRERIA	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
225	OBRAS MENORES	04	AVDA. CASEROS 2152	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	HERRERIA	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.02
226	OBRAS MENORES	05	SAN JOSE 1985 Y OTROS	OBRA TERMINADA	OBRA TERMINADA	IMPERMEABILIZACIÓN, DE CUBIERTAS	\$ 0.38	\$ -	\$ 0.36	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.38
TOTAL PLAN OBRAS MENORES							\$ 26.87	\$ 2.25	\$ 6.34	\$ 8.48	\$ 0.77	\$ 0.83	\$ 0.59	\$ 3.28	\$ 3.01	\$ 14.82	\$ 9.79

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Amparo Iglesias

AMPAROS

N°	PLAN	COM.	DOMICILIO	ESTADO GENERAL	ESTADO PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	AMPAROS	04	AVDA. INTENDENTE FRANCISCO RABANAL 1549	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 0.48	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0.32
2	AMPAROS	15	BALLIVIAN 2329	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 0.48	\$ -	\$ -	\$ 0.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0.32	\$ 0.16
3	AMPAROS	12	AVDA. TRIUNVIRATO 4992	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO REFORMAS VARIAS	\$ 1.82	\$ -	\$ -	\$ 0.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.61	\$ 0.61	\$ 1.21
4	AMPAROS	15	AGUIRRE 1473 / LOYOLA 1500	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 2.62	\$ -	\$ -	\$ 0.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.87	\$ 0.87	\$ 1.75
5	AMPAROS	04	VIEYTES 942	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 6.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.30
6	AMPAROS	04	AVDA. CASEROS 734	PROCESO LICITATORIO		EN PROCESO LICITATORIO ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 1.31	\$ -	\$ -	\$ 0.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.44	\$ 0.44	\$ 0.87
7	AMPAROS	12	TRONADOR 2861	EN PROYECTO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 4.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.68
8	AMPAROS	07	PJE. LA PORTEÑA 54	EN PROYECTO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 6.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.50
9	AMPAROS	01	CARLOS PELLEGRINI 1515	EN PROYECTO	PROYECTO EN EJECUCIÓN	ADECUACIÓN A NORMATIVAS Y REFACCIONES VARIAS	\$ 4.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.50
TOTAL PLAN AMPARO IGLESIAS							\$ 28.70	\$ -	\$ -	\$ 2.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ 2.24	\$ 2.40	\$ 26.30

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ley 3528

LEY 3528

Numero	Plan	COM.	DOMICILIO	ESTABLECIMIENT O	ESTADO	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1	Ley 3528	09	FONROUGE 711 / 719 / 735	Escuela de Danzas	OBRA EN EJECUCIÓN - MDU	MEDIO	\$ 18.14	\$ 12.19	\$ -	\$ 5.95	\$ -	\$ -	\$ 1.23	\$ 2.36	\$ 2.36	\$ 5.95	\$ -
2	Ley 3528	14	EL SALVADOR 5528	Media 4 "Nicolas Avellaneda"	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIO	\$ 4.06	\$ -	\$ 1.03	\$ 2.37	\$ -	\$ -	\$ 0.46	\$ 0.76	\$ 1.16	\$ 3.40	\$ 0.66
3	Ley 3528	04	AVDA. DON PEDRO DE MENDOZA 1777	Media 31	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIO	\$ 1.03	\$ -	\$ 0.66	\$ 0.37	\$ -	\$ -	\$ 0.18	\$ 0.19	\$ -	\$ 1.03	\$ -
4	Ley 3528	15	TEODORO GARCIA 3899	Media 32	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIO	\$ 1.73	\$ -	\$ -	\$ 1.04	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.21	\$ 0.32	\$ 0.41	\$ 1.04	\$ 0.69
5	Ley 3528	04	PEDRO CHUTRO / MONTEAGUDO / IGUAZU / LOS PATOS	Sin Nombre	OBRA EN EJECUCIÓN	ESPECIAL	\$ 16.50	\$ 0.69	\$ -	\$ 5.50	\$ -	\$ 0.85	\$ 1.25	\$ 1.90	\$ 1.50	\$ 5.50	\$ 10.31
6	Ley 3528	02	AVDA. CORDOBA 1951	Normal 1	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIA - PRIMARIA - INICIAL	\$ 2.63	\$ 0.77	\$ 0.30	\$ 1.35	\$ -	\$ 0.11	\$ 0.31	\$ 0.51	\$ 0.41	\$ 1.65	\$ 0.22
7	Ley 3528	03	GRAL. URQUIZA 227	Esc. 13	OBRA EN EJECUCIÓN	PRIMARIA	\$ 5.93	\$ 2.18	\$ 1.47	\$ 2.02	\$ -	\$ 0.15	\$ 0.35	\$ 0.67	\$ 0.85	\$ 3.49	\$ 0.25
8	Ley 3528	04	MONTESQUIEU SIN A MEDIA CUADRA DE IRIARTE (POLO EDUCATIVO)	Polo Barracas	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIA	\$ 0.40	\$ -	\$ 0.37	\$ 0.03	\$ -	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -
9	Ley 3528	01	AVDA. CASEROS 1555	Walt Disney	OBRA EN EJECUCIÓN	INICIAL	\$ 7.40	\$ 0.54	\$ 1.42	\$ 3.44	\$ 0.39	\$ 0.96	\$ 0.69	\$ 0.77	\$ 0.63	\$ 4.86	\$ 2.00
10	Ley 3528	01	PERU 782 - AVDA. INDEPENDENCIA 559 / 569		OBRA EN EJECUCIÓN	INICIAL	\$ 6.84	\$ 3.71	\$ 0.81	\$ 1.96	\$ 0.34	\$ 0.39	\$ 0.43	\$ 0.45	\$ 0.35	\$ 2.77	\$ 0.37
11	Ley 3528	07	PJE. LA PORTEÑA 54	Fader	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIO	\$ 5.19	\$ 0.26	\$ 0.47	\$ 3.76	\$ -	\$ 0.69	\$ 0.79	\$ 1.39	\$ 0.89	\$ 4.23	\$ 0.70
12	Ley 3528	05	AVDA. CORRIENTES 4261	Normal 7	OBRA EN EJECUCIÓN	PRIMARIA- INICIAL-MEDIA- TERCIARIA	\$ 23.17	\$ 9.94	\$ 6.75	\$ 6.48	\$ -	\$ 0.12	\$ 1.80	\$ 2.40	\$ 2.16	\$ 13.23	\$ -

01+044

LEY 3528

Numero	Plan	COM.	DOMICILIO	ESTABLECIMIENT O	ESTADO	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
13	Ley 3528	04	J. M. BLANES, PALOS Y WENCESLAO VILLAFANE (CASA	CASA AMARILLA	OBRA EN EJECUCIÓN	ESCUELA INFANTIL Y MEDIA S/NRO	\$ 15.44	\$ 9.58	\$ -	\$ 5.05	\$ 0.87	\$ 1.47	\$ 1.78	\$ 0.93	\$ 5.05	\$ 0.81	
14	Ley 3528	01	AVDA. PASEO COLON 650	Otto Krausse	OBRA EN EJECUCIÓN	MEDIA	\$ 14.12	\$ 2.44	\$ 1.59	\$ 4.98	\$ 0.54	\$ 0.64	\$ 0.84	\$ 1.73	\$ 1.23	\$ 6.57	\$ 5.11
15	Ley 3528	13	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 1050	ROMERO BREST	COMPLETAMIENT O DE OBRA NUEVA	TERCIARIO	\$ 6.50	\$ -	\$ -	\$ 2.70	\$ -	\$ -	\$ 0.60	\$ 1.20	\$ 0.90	\$ 2.70	\$ 3.80
16	Ley 3528	12	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN	Música	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA NUEVA	\$ 33.37	\$ 13.59	\$ 0.03	\$ 8.35	\$ -	\$ -	\$ 2.51	\$ 3.33	\$ 2.51	\$ 8.38	\$ 11.40
17	Ley 3528	12	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN	Especial	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA NUEVA	\$ 22.70	\$ 15.85	\$ 0.27	\$ 3.96	\$ -	\$ 0.49	\$ 0.69	\$ 1.49	\$ 1.29	\$ 4.23	\$ 2.62
18	Ley 3528	12	AVDA. CRISOLOGO LARRALDE 5085 Y GALVAN	Técnica - Infantil	OBRA EN EJECUCIÓN	OBRA NUEVA	\$ 20.97	\$ 9.37	\$ -	\$ 8.30	\$ -	\$ -	\$ 2.33	\$ 2.48	\$ 3.49	\$ 8.30	\$ 3.30
19	Ley 3528	08	JOSE BARROS PAZOS (ALT. 5250) - E / POLA Y FONROUGE	Villa 20	OBRA EN EJECUCIÓN	PRIMARIA- INICIAL-MEDIA- TERCIARIA	\$ 41.31	\$ 16.86	\$ 2.87	\$ 11.70	\$ 1.50	\$ 2.20	\$ 2.50	\$ 2.80	\$ 2.70	\$ 14.57	\$ 9.88
20	Ley 3528	04	SANTA MAGDALENA 431	Media 14	EN PROCESO LICITATORIO		\$ 1.92	\$ -	\$ -	\$ 0.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.18	\$ 0.27	\$ 0.45	\$ 1.47
21	Ley 3528		VARIAS	VARIAS	NO CORRESPONDE	AJUSTE PARA DESVIOS	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.00
							\$ 263.33	\$ 97.96	\$ 18.03	\$ 79.76	\$ 2.76	\$ 7.60	\$ 18.64	\$ 26.71	\$ 24.05	\$ 97.79	\$ 67.58

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Obras Catalinas

CATALINAS

Nº	COM.	DOMICILIO	ESTABLECIMIENTO	NIVEL	ESTADO	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
1. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS																	
1		ZUVIRÍA Y PIEDRABUENA	Escuela Inicial		EN PROYECTO	NUEVA ESCUELA INICIAL PARA TRASLADO DE JARDINES EN TERRENOS	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.00
2		PARQUE PATRICIOS	Polo Tecnológico		EN ESTUDIO	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE TECNOLOGÍA	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
3	-	AVDA CRUZ Y MARTINEZ CASTRO	A crear	inicial	EN PROYECTO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 3.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.06
4	08	AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19	Escuela Inicial Granja Jorge Newbery	Inicial	EN ESTUDIO REACTIVAR OBRA	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00
5	08	AVDA. CNEL. ROCA S/N D.E. 19	Escuela Inicial Granja Jorge Newbery	Primaria	EN ESTUDIO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00
6	-	AVDA. LINCOLN 4324	Profesor Bartolomé Ayrolo	Escuela Especial para Hipoacúsicos	EN PROYECTO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 12.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.24
7	09	PASAJE LA DILIGENCIA 6250 / 52	Nueva Sede SAEI Grupo VII b	Fuera de nivel	TERMINADO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 1.14	\$ -	\$ -	0.57	\$ -	\$ -	\$ -	0.34	\$ 0.23	\$ 0.57	\$ 0.56
8	10	SIMBRON E/ BRUSELAS E IRIGOYEN	Esc s/n	Inicial - Primario	TERMINADO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 16.19	\$ -	\$ -	4.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.86	\$ 4.86	\$ 11.33
9	12	OBISPO SAN ALBERTO 2379	Esc. Esp. y Form. Lab. N° 21/16º "Rosario Vera Peñaloza"	Primario - Posprim. Laboral	EN PROYECTO	OBRA MAYOR	\$ 2.66	\$ -	\$ -	0.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.80	\$ 0.80	\$ 1.86
10	06	COLPAYO 132 / 146 - YERBAL 741 / 749	Escuela Especial para No Videntes	Especial	EN PROYECTO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 8.16	\$ -	\$ -	2.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.45	\$ 2.45	\$ 5.71
11	-	JOSÉ CUBAS 2410 Y ZAMUDIO 4386	Jardín de Infantes	Inicial	TERMINADO	OBRA NUEVA	\$ 6.10	\$ -	\$ -	2.83	\$ -	\$ -	\$ -	1.83	\$ 1.00	\$ 2.83	\$ 3.27
12	12	BLANCO ENCALADA 3471 / 3485	Escuela infantil N° 6	inicial	TERMINADO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 4.23	\$ -	\$ -	1.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.27	\$ 1.27	\$ 2.96
13	08	GOLETA SANTA CRUZ Y AVDA. GENERAL PAZ	Esc s/n	inicial	TERMINADO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 2.26	\$ -	\$ -	1.06	\$ -	\$ -	\$ -	0.68	\$ 0.38	\$ 1.06	\$ 1.20

CATALINAS

Nº	COM.	DOMICILIO	ESTABLECIMIENTO	NIVEL	ESTADO	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
14	08	AVDA. LARRAZABAL 5430 / 5440	Esc s/n	inicial	EN PROYECTO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 3.06	\$ -	\$ -	\$ 0.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.92	\$ 0.92	\$ 2.14
15	08	SUMACA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 5088	Esc. de Recuperación Nº 21 / Infantil s/ nombre	Esc. primario/inicial	TERMINADO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE EN NIVEL	\$ 17.27	\$ -	\$ -	\$ 6.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.18	\$ 0.96	\$ 6.14	\$ 11.13
16	-	JOSÉ LEÓN SUAREZ 3651	Biblioteca del Congreso de la Nacion	Medio	EN PROYECTO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 10.20	\$ -	\$ -	\$ 3.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.06	\$ 3.06	\$ 7.14
17	-	JOSE LEON SUAREZ 3651	Jardin Maternal. s/N	inicial	EN PROYECTO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 1.53	\$ -	\$ -	\$ 0.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.46	\$ 0.46	\$ 1.07
18	04	PEDRO CHUTRO / MONTEAGUDO / IGUAZU / LOS PATOS	Esc s/n	Primario	TERMINADO	CREACION DE NUEVO ESTABLECIMIENTO	\$ 9.50	\$ -	\$ -	\$ 2.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.80	\$ 2.80	\$ 6.70
19	08	MARIANO ACOSTA 2936	Esc. Esp. Nº 7/19º "Juan XXIII"	Primario	TERMINADO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 12.47	\$ -	\$ -	\$ 3.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.74	\$ 3.74	\$ 8.73
20		PREDIO SAN LORENZO			EN ESTUDIO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	07	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1845	Maria de los Remedios de Escalada de San Martin	Medio	EN ESTUDIO	NUEVA CONSTRUCCION PARA ESTABLECIMIENTO EXISTENTE.	\$ 25.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.42
2. AMPLIACIONES																	
22	09	CARHUE 2970	Ctro. De Formación Labroral Nº4 Nueva Chicago	Posprim. Laboral	TERMINADO	AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE	\$ 4.35	\$ -	\$ -	\$ 2.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.31	\$ 0.73	\$ 2.04	\$ 2.32
23	07	GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 690	CFP N°24	Medio	TERMINADO	AMPLIACION DE EDIFICIO EXISTENTE	\$ 6.69	\$ -	\$ -	\$ 2.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.01	\$ 2.01	\$ 4.68
3. COMPRA DE TERRENOS Y/O EDIFICIOS																	
24	-	COMPRA DE TERRENOS			N/A	COMPRA DE TERRENOS	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ -
4. OTRAS OBRAS / TRASLADOS																	

CATALINAS

Nº	COM.	DOMICILIO	ESTABLECIMIENTO	NIVEL	ESTADO	DESCRIPCIÓN	MONTO*	MONTO CERT. PREVIO 2010	MONTO CERT. 2010	PENDIENTE 2010	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	A DEVENGAR EN 2010	SALDO 2011
25	03	VENEZUELA 3269 / 3271	S/N	Especial	EN PROYECTO	SALA DE ENSAYO PROVISORIA ORQUESTA SINFÓNICA	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	\$ 0.30	\$ -	\$ 0.40
26	03	SARMIENTO 2832	Escuela Nº 16 Presidente B Mitre	Primaria	EN PROYECTO	REFUNCIONALIZACIÓN COMPLETA DEL EDIFICIO	\$ 4.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.08
27	04	RONDEAU 2751	Instituto Bernasconi	Inicial / Primaria	EN ESTUDIO	RECUPERACIÓN EDILICIA	\$ 12.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.24
28		ESCUELAS VARIAS	Establecimientos Varios		A DEFINIR	OBRAS DE ACCESIBILIDAD	\$ 27.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.50
29	14	MALABIA 2148	Es Media	Medio	EN ESTUDIO	RELOCALIZACION ESTABLECIMIENTO	\$ 11.43	\$ -	\$ -	\$ 3.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.43	\$ 3.43	\$ 8.00
30	01	ESMERALDA 285	Esc. Nº 0 Escuela de Danzas	Medio	TERMINADO	GRANDES INTERVENCIONES	\$ 5.11	\$ -	\$ -	\$ 1.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.53	\$ 1.53	\$ 3.57
31		FUTUROS AJUSTES					\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00
32		PRESUPUESTO YA DEVENGADO A FONDO CATALINAS					\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -
							\$ 325.30	\$ -	\$ 20.00	\$ 70.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.43	\$ 50.92	\$ 89.96	\$ 235.34